

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต่

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองพอกใหญ่	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๕๐๐	๒๙ ส.ค. ๖๘	๒๘ ต.ค. ๖๘	บรรลุเป้าหมาย
โครงการการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๓ มี.ค. ๖๘	๑๕ มี.ค. ๖๘	บรรลุเป้าหมาย
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาแต่ หมู่ที่ ๑	๔๔๐,๐๐๐	๓๗๐,๐๐๐	๔ มี.ค. ๖๘	๖ พ.ค. ๖๘	บรรลุเป้าหมาย
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนคำหมู่ที่ ๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๒๑,๐๐๐	๗ มี.ค. ๖๘	๖ พ.ค. ๖๘	บรรลุเป้าหมาย
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาสวรรค์ หมู่ที่ ๖	๕๐๐,๐๐๐	๔๑๗,๕๐๐	๑๕ พ.ค. ๖๘	๑๔ ก.ค. ๖๘	บรรลุเป้าหมาย
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนทอง หมู่ที่ ๘	๕๐๐,๐๐๐	๔๑๗,๕๐๐	๑๕ พ.ค. ๖๘	๑๔ ก.ค. ๖๘	บรรลุเป้าหมาย
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๑๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๓๒,๐๐๐	๔ มี.ค. ๖๘	๓ พ.ค. ๖๘	บรรลุเป้าหมาย

โครงการวางรางระบายน้ำระบบแรง ดึงพร้อมฝापิด บ้านนาแต่ หมู่ที่ ๑	๕๐๐,๐๐๐	๔๒๖,๐๐๐	๑๖ พ.ค. ๖๘	๑๕ มิ.ย. ๖๘	บรรจุเป้าหมาย
โครงการวางรางระบายน้ำระบบแรง ดึงพร้อมฝापิด บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๑๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๓๐,๐๐๐	๑๖ พ.ค. ๖๘	๑๕ มิ.ย. ๖๘	บรรจุเป้าหมาย
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน พร้อมฝापิด บ้านหนองพอกใหญ่ หมู่ที่ ๓	๓๐๐,๐๐๐	๒๔๖,๐๐๐	๖ มี.ค. ๖๘	๕ พ.ค. ๖๘	บรรจุเป้าหมาย
เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม (ซัมเมอร์ส) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑.๕ แรงม้า ๕ ตัว	๙๒,๕๐๐	๙๒,๕๐๐	๑๐ ม.ค. ๖๘	๑๘ ม.ค. ๖๘	บรรจุเป้าหมาย
โครงการต่อเติมโรงจอดรถงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๒๕ ก.ค. ๖๘	๒๓ ก.ย. ๖๘	บรรจุเป้าหมาย
โครงการต่อเติมอาคารกองช่าง	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๕ ก.ค. ๖๘	๒๓ ก.ย. ๖๘	บรรจุเป้าหมาย
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๒๑ พ.ย. ๖๘	๕ ม.ค. ๖๘	บรรจุเป้าหมาย
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายเส้นหลังโรงเรียนบ้านนา แต่ หมู่ที่ ๑	๔๖๖,๔๔๗	๔๒๗,๐๐๐	๔ เม.ย. ๖๘	๓ มิ.ย. ๖๘	บรรจุเป้าหมาย
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านนายประมูล ศรีสุราช บ้านหนองพอกใหญ่	๔๖๗,๔๓๗	๔๖๗,๐๐๐	๑๗ ม.ค. ๖๘	๑๗ มี.ค. ๖๘	บรรจุเป้าหมาย
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายไปเมรุ บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๕	๔๖๗,๔๓๗	๔๖๗,๐๐๐	๑๗ ม.ค. ๖๘	๑๗ มี.ค. ๖๘	บรรจุเป้าหมาย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปหนองหวาย บ้านนาสวรรค์ หมู่ที่ ๖	๔๖๗,๔๓๗	๔๖๗,๐๐๐	๑๗ ม.ค. ๖๘	๑๗ มี.ค. ๖๘	บรรจุเป้าหมาย
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายคำสิง พรหมสุริย์ บ้านโพนทอง หมู่ที่ ๘	๔๖๗,๔๓๗	๔๖๗,๐๐๐	๑๗ ม.ค. ๖๘	๑๗ มี.ค. ๖๘	บรรจุเป้าหมาย
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญเวช ผานคำ บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๑๐	๔๖๗,๔๓๗	๔๖๗,๐๐๐	๑๗ ม.ค. ๖๘	๑๗ มี.ค. ๖๘	บรรจุเป้าหมาย

- ปัญหาอุปสรรค

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต่ ดำเนินการตามโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหาร และปัญหาหลักๆคือปัญหางบประมาณในการดำเนินการไม่เพียงพอ ด้วยสภาพทางกายภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแต่ ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งยังไม่ครบทุกชุมชน คือ ถนนภายในหมู่บ้าน และรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในชุมชนเพราะว่ายังขาดงบประมาณในการดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีความความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน อีกทั้งจำเป็นต้องบริหารงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยจะต้องมองถึงความต่อเนื่องในการดำเนินโครงการ ความคุ้มค่าของงบประมาณ ตลอดจนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและผลสัมฤทธิ์ที่จะได้รับเป็นสำคัญ

- ข้อเสนอแนะ

- ๑) โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ควรดำเนินการให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง
- ๒) โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ