

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต่

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยเหล็กเปี้ยกหมูที่ ๓ บ้านหนองพอกใหญ่	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
๓	โครงการขุดสระน้ำป่าช้าสาธารณประโยชน์บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาแต่ อำเภอดำรงวิทยารัษฎา จังหวัดสกลนคร	๔๙๑,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
๔	โครงการขุดลอกลำห้วยแคนตอนบน บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาแต่ อำเภอดำรงวิทยารัษฎา จังหวัดสกลนคร	๒๘๙,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
๕	โครงการขุดลอกลำห้วยบง บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาแต่ อำเภอดำรงวิทยารัษฎา จังหวัดสกลนคร	๓๙๔,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
๖	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำที่สาธารณประโยชน์หนองโดนตอนบน บ้านนาแต่ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาแต่ อำเภอดำรงวิทยารัษฎา จังหวัดสกลนคร	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
๗	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำที่สาธารณประโยชน์หนองโดนตอนล่าง บ้านนาแต่ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาแต่ อำเภอดำรงวิทยารัษฎา จังหวัดสกลนคร	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
๘	โครงการขุดลอกห้วยลาดมั่ง บ้านดอนคำ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาแต่ อำเภอดำรงวิทยารัษฎา จังหวัดสกลนคร	๒๐๗,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
๙	โครงการจัดฝึกรอบรมสิ่งประดิษฐ์จากดินน้ำมันญี่ปุ่น	๓๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๘ - ก.ย.๖๘		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
๑๐	โครงการทำไส้กรอกสร้างอาชีพ	๓๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๘ - ก.ย.๖๘		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเฝ้าระวังและฟื้นฟูหลังเกิด สาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓			
๑๒	ตู้เหล็ก (หน่วยตรวจสอบภายใน)	๖,๖๐๐	ม.ค.๖๘-พ.ค.๖๘			✓	๖,๖๐๐
๑๓	โต๊ะทำงานเหล็ก (หน่วยตรวจสอบภายใน)	๑๐,๑๕๐	ม.ค.๖๘-พ.ค.๖๘	✓			
๑๔	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิดNetwork แบบที่ ๑ (๒๐ หน้า/นาที่)(หน่วยตรวจสอบภายใน)	๑๑,๐๐๐	ม.ค.๖๘-พ.ค.๖๘			✓	๑๑,๐๐๐
๑๕	โต๊ะทำงานเหล็ก (กองสวัสดิการสังคม)	๑๐,๑๕๐	ม.ค.๖๘-พ.ค.๖๘	✓			
๑๖	เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink TankPrinter) (กองสวัสดิการสังคม)	๘,๐๐๐	ม.ค.๖๘-พ.ค.๖๘			✓	๘,๐๐๐
๑๗	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) (กองช่าง)	๒๔,๐๐๐	ม.ค.๖๘-พ.ค.๖๘	✓			
๑๘	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล(กองช่าง)	๒๔,๐๐๐	ม.ค.๖๘-พ.ค.๖๘	✓			
๑๙	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารกองคลัง	๓๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๘	✓			
๒๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประชาสัมพันธ์	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๘	✓			
๒๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดเลือกตั้ง ส.อบต.และนายก อบต	๑๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	✓			
๒๒	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จและงานรัฐพิธีต่าง ๆ	๑๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		✓		
๒๓	อุดหนุนเทศบาลตำบลคำตากกล้า	๑๗,๐๐๐	พ.ย.๖๗-มี.ค.๖๘			✓	๑๗,๐๐๐
๒๔	โครงการก่อสร้างห้องน้ำศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๑๑	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘		✓		อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนคำ หมู่ที่ ๒	๔๙๘,๒๙๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘		✓		อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพหนอง หมู่ที่ ๘	๔๙๘,๒๙๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘		✓		อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงอีบ่าง หมู่ที่ ๙	๔๙๘,๒๙๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	✓			
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๑๐	๔๙๘,๒๙๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	✓			
๒๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงดูดพร้อมฝापิด บ้านหนองพอกใหญ่ หมู่ที่ ๓	๔๙๙,๒๘๘	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘			✓	๔๙๖,๖๕๗.๐๗
๓๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงดูดพร้อมฝापิด บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๕	๔๙๙,๒๘๘	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘			✓	๔๙๖,๖๕๗.๐๗
๓๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงดูดพร้อมฝापิด บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๑๒	๔๙๙,๒๘๘	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	✓			
๓๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงดูดพร้อมฝापิด บ้านนาแต่ หมู่ที่ ๑	๔๙๘,๑๙๔	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘			✓	๔๙๖,๖๕๗.๐๗
๓๓	โครงการปรับเกรดถนนลูกรังไปแหล่งการเกษตร ภายในตำบลนาแต่	๒๙๕,๕๑๗	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘			✓	๔๙๖,๖๕๗.๐๗
๓๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลนาแต่ อำเภอดงตาล จังหวัดสกลนคร	๕๐๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๗ - ต.ค. ๖๘		✓		อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
๓๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลนาแต่ อำเภอดงตาล จังหวัดสกลนคร	๕๐๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๗ - ต.ค. ๖๘		✓		อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
๓๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลนาแต่ อำเภอดงตาล จังหวัดสกลนคร	๕๐๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๗ - ต.ค. ๖๘		✓		อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
๓๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลนาแต่ อำเภอดงตาล จังหวัดสกลนคร	๕๐๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๗ - ต.ค. ๖๘		✓		ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ

[illegible]

[illegible]

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาแต่ อำเภอดำรงวิทยารุจิรา จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๑,๖๔๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๗ - ต.ค. ๖๘		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
๖๑	โครงการงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางบ้านนาแต่-ดอนคำ ตำบลนาแต่ อำเภอดำรงวิทยารุจิรา จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๑,๐๐๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๗ - ต.ค. ๖๘		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
๖๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางใน บริเวณศูนย์เสนาและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง	๓,๐๐๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๗ - ต.ค. ๖๘		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
๖๓	จัดซื้อดินลูกรังเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมดินลูกรังถนน หมู่ที่ ๑ ตำบลนาแต่ อำเภอดำรงวิทยารุจิรา จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๕๐๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๗ - ต.ค. ๖๘		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
๖๔	จัดซื้อดินลูกรังเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมดิน ลูกรังถนน หมู่ที่ ๒ ตำบลนาแต่ อำเภอดำรงวิทยารุจิรา จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๕๐๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๗ - ต.ค. ๖๘		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
๖๕	จัดซื้อดินลูกรังเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมดินลูกรังถนน หมู่ที่ ๓ ตำบลนาแต่ อำเภอดำรงวิทยารุจิรา จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๕๐๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๗ - ต.ค. ๖๘		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
๖๖	จัดซื้อดินลูกรังเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมดินลูกรังถนน หมู่ที่ ๔ ตำบลนาแต่ อำเภอดำรงวิทยารุจิรา จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๕๐๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๗ - ต.ค. ๖๘		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
๖๗	จัดซื้อดินลูกรังเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมดินลูกรังถนน หมู่ที่ ๕ ตำบลนาแต่ อำเภอดำรงวิทยารุจิรา จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๕๐๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๗ - ต.ค. ๖๘		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
๖๘	จัดซื้อดินลูกรังเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมดินลูกรังถนน หมู่ที่ ๖ ตำบลนาแต่ อำเภอดำรงวิทยารุจิรา จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๕๐๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๗ - ต.ค. ๖๘		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
๖๙	จัดซื้อดินลูกรังเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมดินลูกรังถนน หมู่ที่ ๗ ตำบลนาแต่ อำเภอดำรงวิทยารุจิรา จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๗๕,๐๐๐	ก.ย. ๖๗ - ต.ค. ๖๘		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗๐	จัดซื้อดินลูกรังเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมดินลูกรังถนน หมู่ที่ ๗ ตำบลนาแต่ อำเภอดำรงวิทยารัษฎนคร	๗๕,๐๐๐	ก.ย. ๖๗ - ต.ค. ๖๘		✓		อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
๗๑	โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านสร้างคำ-ศูนย์เสนาฯ เป็นถนน ลูกรังมาตรฐานพร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง	๓,๐๐๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๗ - ต.ค. ๖๘		✓		อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
๗๒	เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม(ซัมเมอร์ส) กองช่าง	๒๒๒,๐๐๐	ม.ค.๖๘-พ.ค.๖๘			✓	๒๒๐,๐๐๐
๗๓	เครื่องสูบน้ำ จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ ๑,๕๐๐ ลิตรต่อนาที จำนวน ๒เครื่อง เครื่องละ ๓๘,๐๐๐ บาท (กองช่าง)	๗๖,๐๐๐	ม.ค.๖๘-พ.ค.๖๘			✓	๗๖,๐๐๐
๗๔	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุด เดี่ยวพร้อมติดตั้ง ขนาด๓๕ วัตต์ เสาสูง ๖ เมตร แบบกิ่งเดี่ยว จำนวน ๑๒๐ โคม สายบ้านนาแต่-ดอนคำ	๗,๔๔๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๗ - ต.ค. ๖๘		✓		อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
๗๕	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบ ในชุดเดี่ยวพร้อมติดตั้ง ขนาด๓๕ วัตต์ เสาสูง ๖ เมตร แบบกิ่ง เดี่ยวจำนวน ๖๐ โคม สายหนองพอกใหญ่-วัดเสนานฤมิตร	๔,๐๖๘,๐๐๐	ก.ย. ๖๗ - ต.ค. ๖๘		✓		อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
๗๖	โครงการเติกรุ่นใหม่รู้ทันภัยยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘		✓		อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
๗๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองพอกใหญ่	๔๙๘,๕๐๐	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘		✓		อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
๗๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสันติสุขสระแก้ว	๑๑๓,๑๐๔.๘๙	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘		✓		อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
๗๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาแต่ หมู่ที่ ๑	๔๘๔,๐๐๐	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘		✓		อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๘๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๘	๔๙๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘		✓		อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
๘๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนคำ-นาแต่ บ้านดอนคำ หมู่ที่ ๒	๔๙๙,๐๐๐	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘		✓		อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
๘๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเส้นหลังโรงเรียน ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์	๔๒๗,๐๐๐	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘		✓		อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
๘๓	ระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์บ้านไทย เจริญ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาแต่ อำเภอคำตากกล้า จังหวัดสกลนคร	๙,๙๙๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘		✓		อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
๘๔	ระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์บ้านไทย เจริญ หมู่ที่ ๑๑ตำบลนาแต่ อำเภอคำตากกล้า จังหวัดสกลนคร	๙,๙๙๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘		✓		อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ