

รายงานผลตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต่ อำเภอคำตากล่า จังหวัดสกลนคร

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ
งานนโยบายและแผน สำนักปลัด
ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาदै

โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการทำน้ายาล้างจาน สบู น้ำยาซักผ้าและแชมพูสร้างอาชีพ	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๒,๘๙๒.๐๐	๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖	๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมตลาดสดบ้านหนองพอกใหญ่ หมู่ที่ ๓	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๔,๒๗๗.๒๑	๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖	๘ มิถุนายน ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเี่ยวยาและฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๕๕.๐๐	๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันแก่นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕ แห่ง	๑,๐๒๖,๑๙๐.๐๐	๑,๐๑๑,๕๖๔.๐๐	๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) แก่นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕ แห่ง	๒๗๕,๔๐๐.๐๐	๒๖๑,๗๒๖.๐๐	๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖	๗ สิงหาคม ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนแก่นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕ แห่ง	๓๒,๔๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๗ สิงหาคม ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕ แห่ง	๓๒,๔๐๐.๐๐	๒๐,๓๐๐.๐๐	๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๗ สิงหาคม ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนแก่นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕ แห่ง	๔๘,๖๐๐.๐๐	๒๒,๗๕๐.๐๐	๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๗ สิงหาคม ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแก่นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕ แห่ง	๖๙,๖๖๐.๐๐	๓๐,๖๖๐.๐๐	๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๗ สิงหาคม ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต่

โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
จัดซื้ออาหารเสริม (นม)	๑,๘๕๙,๐๐๐.๐๐	๑,๗๗๑,๐๔๑.๐๘	๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๗ สิงหาคม ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๓,๕๓๐.๐๐	๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๒ มิถุนายน ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
โครงการการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาด้านภัยยาเสพติด	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๙๙๗.๐๐	๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖	๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
โครงการเตรียมการรับเสด็จฯ และงานรัฐพิธีต่าง ๆ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๗,๘๖๔.๐๐	๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖	๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๑,๙๔๘.๐๐	๑๑ เมษายน ๒๕๖๖	๒๓ เมษายน ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบด บ้านหนองพอกใหญ่ หมู่ที่ ๓	๔๐๘,๐๐๐.๐๐	๓๙๙,๐๐๐.๐๐	๘ มีนาคม ๒๕๖๖	๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๕	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๙ มีนาคม ๒๕๖๖	๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับ ปรับซ่อมแซมต่อเติมอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต่	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖	๘ กันยายน ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านโพหนอง หมู่ที่ ๘	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๕๐๐.๐๐	๒๘ เมษายน ๒๕๖๖	๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลนาแต่ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๙ มีนาคม ๒๕๖๖	๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลนาแต่ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๓๒,๒๘๕.๐๗	๖ มิถุนายน ๒๕๖๖	๔ เมษายน ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลนาแต่ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๙ มีนาคม ๒๕๖๖	๒๕ เมษายน ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลนาแต่ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๓๓,๐๐๐.๐๐	๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๔ เมษายน ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต่

โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ตำบลนาแต่ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๓๒,๗๒๔.๔๒	๒ มิถุนายน ๒๕๖๖	๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ตำบลนาแต่ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๓๓,๐๐๐.๐๐	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาแต่ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๓๓,๐๐๐.๐๐	๖ มิถุนายน ๒๕๖๖	๓ สิงหาคม ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาแต่ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๙ มีนาคม ๒๕๖๖	๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลนาแต่ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๙ มีนาคม ๒๕๖๖	๒๕ เมษายน ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
จัดซื้อดินลูกรังเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมดินลูกรัง ถนนหมู่ที่ ๑ ตำบลนาแต่ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๗,๐๐๐.๐๐	๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
จัดซื้อดินลูกรังเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมดินลูกรัง ถนนหมู่ที่ ๕ ตำบลนาแต่ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๗,๐๐๐.๐๐	๑๒ มกราคม ๒๕๖๖	๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
จัดซื้อดินลูกรังเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมดินลูกรัง ถนนหมู่ที่ ๖ ตำบลนาแต่ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๗,๐๐๐.๐๐	๑๒ มกราคม ๒๕๖๖	๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
เครื่องปรับอากาศ	๓๓,๖๐๐.๐๐	๓๓,๖๐๐.๐๐	๓ มีนาคม ๒๕๖๖	๘ มีนาคม ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
โต๊ะประชุม	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๗,๘๐๐.๐๐	๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖	๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
เก้าอี้สำนักงาน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖	๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม (ซัมเมอร์ส)	๒๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน	๑๓,๕๐๐.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐	๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	๗๗,๒๐๐.๐๐	๗๖,๐๐๐.๐๐	๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย

- ปัญหาอุปสรรค

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต่ ดำเนินการตามโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหาร และปัญหาหลักๆคือปัญหางบประมาณในการดำเนินการไม่เพียงพอ ด้วยสภาพทางกายภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแต่ ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งยังไม่ครบทุกชุมชน คือ ถนนภายในหมู่บ้าน และวางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในชุมชนเพราะว่ายังขาดงบประมาณในการดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีความความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน อีกทั้งจำเป็นต้องบริหารงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยจะต้องมองถึงความต่อเนื่องในการดำเนินโครงการ ความคุ้มค่าของงบประมาณ ตลอดจนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและผลสัมฤทธิ์ที่จะได้รับเป็นสำคัญ

- ข้อเสนอแนะ

- ๑) โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ควรดำเนินการให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง
- ๒) โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ